

Parco Regionale del Serio COPIA

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

Determinazione n° **285**

data **27.11.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA L'OASI VERDE "1" E "2" IN COMUNE DI SERIATE (BG).
Codice C.I.G.: 2620245692 - Codice C.U.P.: C41B10000060006
LIQUIDAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**

Spesa determinata	€.	271.370,00.=
Codice		2.09.06.01
Capitolo		3784
Bilancio 2012 – gestione RESIDUI		

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all'Albo dell'Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 30.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.11.2012 al 15.12.2012 senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.


Addì 30.11.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
F.TO (Geom. Rosangela Frigè)

Per copia conforme

Addì 30.11.2012

Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè



Parco Regionale del Serio COPIA

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni
- Il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia;
- Il Decreto Dirigenziale Unità Organizzativa Regione Lombardia 14 dicembre 2009, n° 13973
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 18.04.2012 avente per oggetto: "l'approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014";
- La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l'approvazione dell'incarico di direttore del Parco Regionale del Serio in sostituzione temporanea del facente funzione;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 002 del 12.01.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA L'OASI "1" E "2" IN COMUNE DI SERIATE (BG), IN SPONDA OROGRAFICA SINISTRA E DESTRA DEL FIUME SERIO", il Consiglio di Amministrazione del Parco Regionale del Serio approvava il progetto definitivo di che trattasi, approvando contestualmente il seguente QUADRO ECONOMICO:

LAVORI A BASE D'APPALTO:

<i>Opere a misura</i>	€ 556.150,00
<i>Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)</i>	€ 25.450,00

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO

€ 581.600,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

<i>IVA sui lavori (10%)</i>	€ 58.160,00
<i>Spese tecniche stesura progetto preliminare e studio di compatibilità idraulica</i>	€ 26.928,00
<i>Spese tecniche relative a progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, rilievi e collaudi, compreso 2% e IVA 20%</i>	€ 77.712,00
<i>Prove geognostiche compresa IVA</i>	€ 15.000,00
<i>Spostamento linea ENEL M.T.</i>	€ 20.000,00
<i>Incentivazione art. 18 legge 109/94</i>	€ 11.600,00
<i>Spese per pubblicazione Bando di gara</i>	€ 4.000,00


TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 213.400,00

TOTALE

=====
€ 795.000,00

- con Deliberazione di Assemblea Consortile n° 011 del 20.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Bozza di Convenzione fra il Parco Regionale del Serio, il Comune di Seriate ed il Comune di Grassobbio per l'individuazione della Stazione Appaltante ed adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi necessari per l'esecuzione dell'opera pubblica PASSERELLA CICLOPEDONALE di collegamento fra l'Oasi Verde "1" e "2" nel Comune di Seriate (BG) (ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);



Parco Regionale del Serio COPIA

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

- nel corso dei propedeutici approfondimenti circa il QUADRO ECONOMICO ed in particolare circa le somme a disposizione dell'Amministrazione, si sono rese conseguentemente necessarie alcune modifiche al quadro economico stesso, al fine di prevedere anche le somme per l'eventuale terna di collaudo statico della struttura e tecnico amministrativo dell'intera operazione, oltre che di adeguamento dei costi dei materiali, previsto per legge e che conseguentemente il nuovo QUADRO ECONOMICO è il seguente:

LAVORI A BASE D'APPALTO

<i>Opere a misura</i>	€ 556.150,00
<i>Oneri della sicurezza</i>	€ 25.450,00
<i>(non soggetti a ribasso di gara)</i>	

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO

€ 581.600,00

SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

<i>IVA sui lavori (10%)</i>	€ 58.160,00
<i>Spese tecniche prog. preliminare e studio di compatibilità idraulica</i>	€ 26.928,00
<i>Spese tecniche relative a progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, rilievi e collaudi, compreso 2% e IVA 20%</i>	€ 77.712,00
<i>Prove geognostiche compresa IVA</i>	€ 15.000,00
<i>Spostamento linea ENET mt</i>	€ 20.000,00
<i>Incentivazione art. 18 l. 109/94 e funzionamento della struttura tecnica di controllo</i>	€ 11.600,00
<i>Spese per pubblicazione Bando di gara</i>	€ 4.000,00
<i>Imprevisti</i>	€ 29.000,00
<i>Adeguamento costi materiali</i>	€ 12.000,00
<i>Terna di collaudo</i>	€ 15.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 269.400,00

TOTALE

=====

€ 851.000,00

- tali verifiche ed approfondimenti si sono resi altresì necessari per le Amministrazioni comunali di Seriate e Grassobbio al fine di individuare le loro percentuali di cofinanziamento sia dell'intera operazione che delle rate del Mutuo che il Parco del Serio accenderà presso istituto di credito a seguito espletamento procedure di affidamento del servizio finanziario, per poter realizzare l'opera;

- da questa verifica emergono i seguenti dati:


IMPORTO TOTALE DELL'INTERA OPERAZIONE	€ 851.000,00
QUOTA DI COFINANZIAMENTO PARCO	€ 135.000,00
QUOTA SU CUI ACCENDERE MUTUO	€ 716.000,00
QUOTA PERCENTUALE COMUNE DI GRASSOBBIO	20.95%
QUOTA PERCENTUALE COMUNE DI SERIATE	79.05%

e che tali rapporti percentuali sono quelli che verranno tenuti a riferimento anche per i pagamenti delle rate di ammortamento del mutuo che ciascun ente dovrà garantire e versare all'ente beneficiario del Mutuo nei termini che saranno previsti dal contratto di mutuo;

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax 0363 / 902393

e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166



Parco Regionale del Serio COPIA


Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n° 050 del 06.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Approvazione modifica al quadro economico del Progetto per la realizzazione della Passerella Ciclopedonale di collegamento fra l'Oasi Verde "1" e "2" in Comune di Seriate (BG)" con la quale si è preso atto, approvandola, della modifica summenzionata al quadro economico dell'intera operazione;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 054 del 20.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Preso d'atto della modifica alla bozza di convenzione per la realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento fra l'Oasi "1" e "2" in Comune di Seriate (Bg), in sponda orografica sinistra e destra del Fiume Serio".
- la conseguente Deliberazione di Assemblea Consortile n° 016 del 21.09.2010, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto "Approvazione della modifica alla bozza di convenzione per la realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento tra l'Oasi "1" e "2" in Comune di Seriate (BG), in sponda orografica sinistra e destra del Fiume Serio" necessaria per i doverosi perfezionamenti alla bozza di Convenzione approvata con Deliberazione di Assemblea Consortile n° 011 del 20.04.2010, al fine di meglio precisare, all'art. 5, gli impegni finanziari e formali di ciascun ente, così come evidenziati in grassetto corsivo nel nuovo testo riformato della convenzione che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- il nulla osta idraulico emanato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ad atti di questo Consorzio in data 12.11.2010, prot. n° 5818/2010/cat. 6/cl. 6.09;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Seriate n° 208 del 16.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione della passerella ciclopedonale sul Fiume Serio di collegamento tra l'Oasi Verde "1" e "2"
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Grassobbio n° 208 del 22.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del summenzionato progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione della passerella ciclopedonale sul Fiume Serio di collegamento tra l'Oasi Verde "1" e "2";
- la Convenzione tra il Parco Regionale del Serio, il Comune di Seriate ed il Comune di Grassobbio per l'individuazione della Stazione Appaltante ed adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi necessari per l'esecuzione dell'opera pubblica PASSERELLA CICLOPEDONALE di collegamento fra l'Oasi Verde "1" e "2" nel Comune di Seriate (BG) di cui al Rep. n° 207 del 22.11.2010;
- il progetto esecutivo, a firma dell'ing. GABRIELE ALGERI, progettista incaricato, come pattuito, dal Comune di Seriate (BG), giusta Determinazione Dirigenziale n° 792 dell'8.07.2009 e successivo aggiornamento con determinazione Dirigenziale n° 349 del 23.02.2010, costituito dalla seguente documentazione:
 - Allegato A1: relazione tecnica;
 - Allegato A2: relazione di calcolo strutturale;
 - Allegato A3: relazione geognostica;
 - Allegato B1: estratti aerofotogrammetrico e di PRG;
 - Allegato B2: planimetria stato di fatto;
 - Allegato B3: planimetria di progetto;
 - Allegato B4: pianta della passerella pedonale;
 - Allegato B5.1: sezione longitudinale;
 - Allegato B5.2: sezioni trasversali;
 - Allegato B6.1: carpenteria fondazioni;
 - Allegato B6.2: basamenti antenne;
 - Allegato B6.3: basamenti tiranti d'ancoraggio;
 - Allegato B7.1: carpenteria impalcato – vista estradosso;
 - Allegato B7.2: carpenteria impalcato – vista intradosso;
 - Allegato B8.1: particolari costruttivi;
 - Allegato B8.2: particolari costruttivi;
 - Allegato B8.3: particolari costruttivi;
 - Allegato B8.4: particolari costruttivi;



Parco Regionale del Serio COPIA

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

- Allegato B9: sequenza delle fasi di montaggio;
- Allegato B10: monografia dei capisaldi;
- Allegato B11: formazione scogliere planimetria e sezione;
- Allegato C1: Capitolato Speciale d'appalto;
- Allegato C2: Cronoprogramma economico;
- Allegato C3: quadro dell'incidenza percentuale;
- Allegato D: diagramma cronologico;
- Allegato E: Quadro economico;
- Allegato F: elenco prezzi unitari;
- Allegato G: computo metrico estimativo;
- Allegato I: piano di manutenzione;
- Allegato L1: piano della sicurezza e coordinamento;
- Allegato L3: fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
- Allegato M documentazione fotografica con fotoinserimento

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 077 del 30.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del summenzionato progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione della passerella ciclopedonale sul Fiume Serio di collegamento tra l'Oasi Verde "1" e "2", ai fini dell'appalto dell'opera;
- in particolare, il Piano finanziario complessivo dell'intera Operazione che scaturisce dall'anamnesi del Progetto esecutivo, con leggere modifiche nell'importo delle opere, nonché delle somme a disposizione della Stazione Appaltante e che di seguito viene qui riportato, a migliore comprensione delle spese ammesse e finanziate:

LAVORI A BASE D'APPALTO

Opere a misura	€ 545.000,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	€ 36.600,00

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO € 581.600,00


SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori (10%)	€ 58.160,00
Spese tecniche prog. preliminare e studio di compatibilità idraulica	€ 26.928,00
Spese tecniche relative a progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, rilievi e collaudi, compreso 2% e IVA 20%	€ 77.712,00
Prove geognostiche compresa IVA	€ 15.000,00
Spostamento linea ENET mt	€ 20.000,00
Incentivazione art. 18 l. 109/94 e funzionamento della struttura tecnica di controllo	€ 11.600,00
Spese per pubblicazione Bando di gara	€ 4.000,00
Imprevisti	€ 29.000,00
Adeguamento costi materiali	€ 12.000,00
Terna di collaudo	€ 15.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 269.400,00

TOTALE € 851.000,00

Dato atto che con Determinazione n. 129 del 08.04.2011 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento fra l'Oasi Verde "1" e "2" in Comune di Seriate a favore della Ditta Colosio S.p.A. con sede a Seriate in Via Cà Bertoncina, n. 27 per l'importo di € 570.155,00, Iva ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di gara esclusi, per l'importo complessivo di € 627.170,50;



Parco Regionale del Serio COPIA

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

Dato atto che, ai sensi degli accordi fra il Parco del Serio ed i Comuni di Seriate e Grassobbio, l'Operazione, intesa come si evince dal precedente prospetto, sarà appaltata a cura della Stazione Appaltante all'uopo individuata nel Parco del Serio e designata dagli altri enti partner dell'iniziativa, la quale, a mezzo della summenzionata nominata Struttura Tecnica di gestione dell'Operazione, seguirà tutte le operazioni di affidamento e realizzazione dei lavori;

Vista la validazione del progetto esecutivo, in ossequio dell'art. 8 del D.P.R. 554/1999, effettuata alla presenza dei Responsabili Unici del Procedimento di validazione per ciascuno dei singoli enti coinvolti ed interessati, nonché alla presenza del Progettista e Direttore Lavori, dott. Gabriele Algeri, avvenuta presso il Parco regionale del Serio e verbalizzata con nota scritta del 22 novembre 2010, prot. n° 5987/2010/cat. 6/cl. 6.07 che si allega al presente atto e dalla quale risulta, in particolare e fra le altre cose, che il computo metrico estimativo corrisponde a quanto previsto dagli elaborati progettuali. Il progettista ha inoltre integrato il progetto con una tavola (*Allegato B11: formazione scogliere planimetria e sezione*) descrittiva delle opere migliorative richieste in sede di nulla osta idraulico e relative alle difese spondali nel tratto a monte e a valle dell'infrastruttura. alle opere di difesa spondale saranno poste a base di gara quali opere migliorative su cui formulare offerta da parte delle ditte interessate;

Richiamata inoltre la Convenzione di cui al Rep. 207 del 22.11.2010, in particolare l'art. 4.9 laddove menziona le eventuali economie di progetto, per le quali si pensa ad un'utilizzazione per opere complementari migliorative del contesto di inserimento del progetto (*raccordi con il sistema viabilistico esistente, attrezzature, etc.*)

Preso atto altresì che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante modificativa e suppletiva, di cui alla determinazione n. 423/2011 del 29/12/2011 il Quadro Economico che si delinea è il seguente, dove si sono operati, per ciascuna singola voce, anche gli aggiornamenti circa le somme già effettivamente stanziati ed utilizzate, con eventuali economie sull'importo iniziale, oltre ai doverosi aggiornamenti, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove aliquote IVA maggiorate, non già sulle opere (al 10%), quanto sulle prestazioni professionali ancora da riconoscere (al 21%):

LAVORI A BASE D'APPALTO

Opere a corpo del progetto originario	€ 533.555,00
Al netto del ribasso di gara (2,10%)	€ 15.291,60
Opere di perizia al netto del ribasso di gara	€ 548.846,00
Ammontare dei lavori a seguito di perizia	€ 36.600,00
Oneri della sicurezza progetto originario	€ 944,58
Oneri della sicurezza lavori di perizia	

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO

€ 586.391,18

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE


IVA sui lavori (10%)	€ 58.639,12
SPESE TECNICHE PROG. PRELIMINARE	€ 26.928,00
SPESE TECNICHE relative alla progettazione Definitiva/esecutiva, DL, contabilità, sicurezza, rilievi, compreso adeguamento 4% e IVA 21%	€ 78.895,00
Integrazione incarico DL opere complementari Compreso adeguamento 4% e IVA 21%	€ 11.970,00
PROVE GEOGNOSTICHE 1^ e 2^ fase	€ 18.030,07
SPOSTAMENTO LINEA ENEL MT	€ 28.845,66
INCENTIVAZIONE ART. 18 L. 109/94 E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DI CONTROLLO	€ 11.600,00
SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E CONTRIBUTO AVCP	€ 3.725,92
IMPREVISTI	€ 8.975,05
ADEGUAMENTO COSTI MATERIALI	€ 12.000,00
TERNA DI COLLAUDO	€ 15.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 274.608,82

AMMONTARE COMPLESSIVO LAVORI

€ 861.000,00



Parco Regionale del Serio COPIA

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

Visti:

- la deliberazione di Assemblea Consortile n° 009 del 20.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della Variazione di Bilancio con la quale è stata deliberata l'assunzione del mutuo, con delegazioni di pagamento delle rate di ammortamento a carico dei Comuni di Seriate e Grassobbio, secondo le percentuali indicate nel precedente prospetto;
- il conseguente contratto di Mutuo, stipulato con primario istituto bancario quale mutuante, nella fattispecie la Banca di credito Cooperativo di Calcio e Covo, con sede a Calcio, in Via Papa Giovanni XXIII, n° 51, sottoscritto in data 28.12.2010, repertoriato al n° 209 del registro di repertorio atti del Parco del Serio, in corso di registrazione;
- il Contratto di lavoro di cui al n° 219 di Rep. 219, sottoscritto in data 24/05/2011;
- il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 25.05.2011;
- la contabilità dei lavori relativi al terzo stato di avanzamento che la Direzione Lavori ha redatto in data 25/06/2012, depositata ad atti in pari data, prot. n° 2900/2012/cat. 6/cl. 6.09, costituita dalla seguente documentazione:
 - libretto delle misure n° 3;
 - registro di contabilità n° 3;
 - stato di avanzamento lavori n° 3;
 - certificato di pagamento n° 3;
- in particolare il Certificato di pagamento n° 03 per il pagamento della terza rata, dell'importo al netto delle ritenute di legge pari ad € 246.700,00.= oltre IVA di legge pari al 10%, per un importo complessivo lordo di € 271.370,00.=;
- la determinazione del Responsabile di Settore n. 216 del 26.09.2012 avente per oggetto l'approvazione della contabilità del Terzo stato di avanzamento lavori per la realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento fra l'Oasi Verde "1" e "2" in Comune di Seriate per l'importo di € 271.370,00;

Vista la fattura n. 507 del 25.06.2012, agli atti dell'Ente in data 23.07.2012, prot. n. 3140/12, emessa dalla Ditta Colosio S.p.A. con sede a Seriate in Via Cà Bertoncina, n.27, p.i. 00228790168 per l'importo, Iva al 10% inclusa, di € 271.370,00 per i lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento fra l'Oasi verde "1" e "2" in Comune di Seriate – III stato di avanzamento lavori;

Verificata:

- la regolarità contributiva della summenzionata Ditta Colosio S.p.A. agli atti dell'Ente con prot. n. 4184/12 del 20.11.2012;
- quanto previsto dall'articolo 118 comma 3 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
- quanto previsto dall'articolo 118 commi 6 e 6/bis del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

Ritenuto doveroso procedere in merito;

DETERMINA

1. Di liquidare il terzo stato di avanzamento lavori per la realizzazione della Passerella ciclopedonale di collegamento fra l'Oasi Verde "1" e "2" in Comune di Seriate (BG), a favore dell'Impresa COLOSIO S.p.A. con sede in Seriate (BG), in Via Cà Bertoncina, 27 p.i. 00228790168 per l'importo complessivo di € 271.370,00.= (diconsi euro duecentosettantunomila trecentosettanta /00.-), I.V.A. al 10% inclusa.
2. Di dare atto, quindi, che l'importo di questa liquidazione del Terzo Stato di Avanzamento Lavori pari ad € 271.370,00.=, IVA ed oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, compresi, trova imputazione al codice 2.09.06.01 (capitolo 3784) gestione Residui del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2012 ;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per procedere al relativo pagamento.


IL DIRETTORE .F.F.

F.TO (Dott. Danilo Zendra)

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax 0363 / 902393

e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166



Parco Regionale del Serio **COPIA**

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all'intervento e capitolo indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Addì 28.11.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO (Dr.ssa Mariangela Premoli)