

PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: Presa d'atto delle risultanze emerse dalla relazione sugli abbassamenti, dal certificato di collaudo statico delle opere eseguite, e dal collaudo tecnico-amministrativo della passerella ciclopedonale di collegamento fra l'Oasi verde "1" e "2" in Comune di Seriate (Bg).

L'anno 2013 addì 30 del mese di Ottobre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di Lombardia (BG).

Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All'appello risultano:

DIMITRI DONATI	Presidente	P
ALFONSO D'ALELIO	Membro	A
BASILIO MONACI	Membro	P
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI	Membro	P
ERNESTO ZAGHEN	Membro	P

Totale presenti	4
------------------------	----------

Assiste il **Segretario/Direttore dell'Ente dott. DANILO ZENDRA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **dott. DIMITRI DONATI - Presidente** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000

Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Direttore F.F.
F.to Dott. Danilo Zendra

Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000

La sottoscritta arch. Laura Comandulli, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore
Tecnico-Urbanistico
F.to Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000

Il sottoscritto Dott. Danilo Zendra, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Mariangela Premoli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Per il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli
Il Direttore F.Fne
F.to Dott. Danilo Zendra

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Premesso che:

- *Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione e per la Stazione Appaltante è l'Arch. Laura Comandulli Responsabile Settore Tecnico e Urbanistico del Parco Regionale del Serio (BG);*
- *Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione: per il Comune di Seriate è l'Ing. Walter Imperatore Dirigente lavori Pubblici del Comune di Seriate (BG);*
- *Che Progettista e Direttore dei Lavori è l'Ing. Gabriele Algeri con studio in via Crescenzi n°3 – 24123 Bergamo.*
- I Collaudatori sono rispettivamente: Dott. Ing. Demetrio Malavenda, ingegnere iscritto all'albo professionale della Provincia di Milano al n. A15941, incaricato del Collaudo Tecnico Amministrativo con Determina Dirigenziale del Parco Regionale del Serio n. 362 del 11/11/2011 - Prof. Ing. Giorgio Bezoari, ingegnere iscritto all'albo professionale della Provincia di Pavia al n. A612, incaricato per il Rilievo degli abbassamenti del manufatto, con Determina Dirigenziale del Parco Regionale del Serio n. 362 del 11/11/2011 - Prof. Ing. Antonio Migliacci, ingegnere iscritto all'albo professionale della Provincia di Milano al n. A4551, incaricato per il collaudo statico, dalla Società A+M Associati s.r.l. in quanto incaricata con Determina Dirigenziale del Parco Regionale del Serio n. 362 del 11/11/2011.
- con Determinazione Dirigenziale da parte del Comune di Seriate n.742 del 08/07/09 è stato incaricato il professionista in epigrafe per la Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori della "Realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Serio di collegamento tra l'oasi verde 1 e 2 nel Comune di Seriate (BG)".
- Il progetto esecutivo redatto in data 02.11.2010 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Seriate n.208 in data 16/11/2010 e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Serio con delibera n. 002 del 12/01/2010 per un importo dei lavori il cui quadro economico ammonta a € 795'500,00 è così ripartito:

Opere a corpo	€ 545'000,00
Oneri per la sicurezza	<u>€ 36'600,00</u>
(non soggetti a ribasso di gara)	
Totale lavori a base d'appalto	€ 581'600,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. sui Lavori 10%	€ 58'160,00
Spese tecniche per progettazione, D.L. e Coordinamento sicurezza prog. ed esecuzione compreso 2% e I.V.A. 20% .	€ 104'694,00
Spese tecniche per collaudi Statico e prove geognostiche con 2% - I.V.A. 20 %	€ 15'000,00
Spostamento linea Enel M.T.	€ 20'000,00
Incentivazione art. 18 Legge n.109/94	€ 11'600,00
Spese pubblicazione bando di gara	<u>€ 4'000,00</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<u>€ 213'400,00</u>
Ammontare complessivo del progetto	€ 795'000,00

- Le somme a disposizione dell'Amministrazione sono state successivamente incrementate passando da € 213'400,00 a € 269'400,00 essendosi aggiunti € 34'000,00 per imprevisti, € 10'000,00 per prove geognostiche di 1^a e seconda fase e € 12'000,00 per adeguamento materiali, come da delibera del Parco del Serio n. 050 del 06/07/2010.
- con delibera del Parco Regionale del Serio n. 077 del 30/11/2010 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 851'000,00..
- con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 08/04/2011 da parte del RUP, Arch. Laura Comandulli, sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Colosio s.p.a. con sede in via Cà Bertoncina n. 27, Seriate (BG) per un importo di € 570.155,00 oltre IVA di cui € 140.596,13 per opere aggiuntive compensative offerte dall'Impresa in sede di gara.
- in data 24/05/2011 è stato stipulato il contratto rep. n. 219, registrato a Bergamo, Uff. Terr. Bergamo 2 identificativo telematico TMG11D00021400DD per l'esecuzione dei lavori, col quale si stabilivano in n. 186 giorni naturale e consecutivi per l'esecuzione degli stessi. Del contratto fa parte integrale il Capitolato Speciale d'Appalto così come modificato per recepire le relazioni, le schede e gli elaborati delle opere aggiuntive di compensazione ambientale e progettuale. Ne consegue che anche l'art. 7 di detto Capitolato recante per oggetto "Tempo utile per l'ultimazione dei lavori" dà tempo n. 186 giorni materiali e consegna per l'esecuzione dell'opera, tenendo conto dei giorni previsti dal bando di gara cui aggiungere 36 giorni materiali e consecutivi per le opere aggiuntive offerte da Impresa Colosio S.p.A..
- Il Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Algeri, ha consegnato parzialmente i lavori all'impresa Colosio s.p.a. con sede in via Cà Bertoncina n. 27, Seriate (BG) il 25 maggio 2011. Di tale consegna è stato redatto apposito verbale, firmato senza riserve da parte dell'Impresa. La consegna è avvenuta parzialmente in quanto erano ancora in corso le pratiche per lo spostamento dell'elettrodotto M.T. da parte dell'ENEL, pertanto venivano autorizzate le sole opere di approntamento del cantiere e quelle connesse con la sistemazione delle sponde del fiume, riservandosi con ulteriore verbale la consegna totale dei Lavori.
- In data 22.09.2011 la D.L. procede alla consegna del cantiere senza alcuna restrizione di sorta in quanto si è dato avvio allo spostamento della linea M.T.
- *In data 23/06/2011 vengono sospesi i lavori in attesa dello spostamento della linea elettrica che vengono ripresi con la consegna definitiva del cantiere in data 22/09/2011.*
- In data 04.11.2011 la D.L. ordina la seconda sospensione dei lavori in quanto intervenuta l'ENEL per effettuare lo spostamento dei pali ed essendosi concluse le programmate operazioni di officina.
- In data 12/03/2012 considerato che sono cessate le ragioni che hanno determinato il predetto provvedimento, vengono ripresi i lavori risultando così interrotti per 129 giorni consecutivi.
- In data 27.07.2012 la D.L. ordina, con decorrenza dalla data 28/07/2012, la terza sospensione dei lavori in quanto non poteva eseguirsi la fresatura del terreno, la semina del prato e la messa a dimora delle piante per le elevate temperature estive.
- In data 03/10/2012 la D.L. ordina considerato che sono cessate le ragioni che hanno determinato il predetto provvedimento, vengono ripresi i lavori risultando così interrotti per 67 giorni consecutivi.
- In data 04.10.2012 la D.L. ordina, dalla data del 05/10/2012, la quarta sospensione dei lavori, in attesa del completamento delle operazioni di collaudo a partire dal 05/10/2012.
- In data 16/07/2013 considerato che sono cessate le ragioni che hanno determinato il

predetto provvedimento, vengono ripresi i lavori risultando così interrotti per 285 giorni consecutivi.

- In conclusione, i lavori, dopo la consegna effettiva in data 22/09/2011, rimasero sospesi per i seguenti periodi, come risulta da appositi verbali:

dal 04/11/2011 al 11/03/2012 per giorni	129
dal 28/07/2012 al 02/10/2012 per giorni	67
dal 05/10/2012 al 16/07/2013 per giorni	285
Totale giorni sospensione	481

- A norma dell'art.7 del Capitolato speciale d'appalto, i lavori dovevano compiersi in giorni consecutivi n. 150 decorrenti dalla data del verbale di consegna. In sede di aggiudicazione l'Impresa ha proposto lavori migliorativi per un importo stimato in € 140'596,13; pertanto il tempo utile è stato ragguagliato per tener conto di tali lavori aggiuntivi, stabilendo ulteriori 36 giorni quale incremento del tempo utile a disposizione della stessa, come da contratto.

Per cui si ha:

per Bando di Gara	giorni n. 150
per lavori aggiuntivi	giorni n. 36
per sospensioni	<u>giorni n. 481</u>
totale	giorni n. 667

Poiché la consegna avvenne il 22/09/2011, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 19/07/2013, il 16/07/2013 con relativo verbale viene certificata l'Ultimazione dei Lavori e pertanto impiegati tre giorni in meno del prescritto.

- durante i lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:
 - con determinazione n. 194 del 24/05/2011 alla ditta ILET srl con sede in Bergamo, in Via Masone, 2 CF e P.IVA 01531830162, per l'importo di € 76.455,43;
 - con determinazione n. 50 del 22/02/2012 alla ditta BRESCIANA FONDAZIONE srl, con sede in Calcinato (BS), in Via della Resistenza, 84, CF e P:IVA 03515460172, per l'importo di € 43.464,00;
 - con determinazione n. 50 del 22/02/2012 alla ditta TMR snc di Moscheni Luca & Rossi Natale, con sede a Songavazzo (BG), Via Vittorio Veneto, 15, CF e P.IVA 02724770165, per l'importo di € 11.000,50;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario un verbale di concordamento per due nuovi prezzi per opere non previste nel progetto originario (verbale n.1 di concordamento per due nuovi prezzi), approvato in data 07/07/2011 con determina n. 262 del 13/07/2011.
- Durante l'esecuzione dei lavori dalla D.L. è stata redatta una perizia di variante approvata dal Consorzio di Gestione del Parco del Serio con determinazione n. 423 in data 29/12/2011, così ripartita:

Importo lavori al netto	€ 548'846,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	<u>€ 37'544,58</u>
Totale lavori a base d'appalto	€ 586'391,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. sui Lavori 10%	€ 58'639,12
Spese tecniche per progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza prog. Ed esecuzione compreso 2% e I.V.A. 20%	€ 105'823,00
Integrazione incarico D.L. con 2% e I.V.A. 20%	€ 11'970,00

Spese tecniche per collaudi Statico e tecnico-amministrativo con 2% e I.V.A. 20%	€ 15'000,00
Prove geognostiche di 1^ e 2^ fase con 2%-I.V.A. 20 %	€ 18'030,07
Spostamento linea Enel M.T.	€ 28'845,66
Incentivazione art. 18 Legge n.109/94	€ 11'600,00
Spese pubblicazione bando di gara	€ 3'725,92
Imprevisti	€ 8'975,05
Adeguamento materiali	€ 12'000,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	<u>€ 274'608,82</u>
Ammontare complessivo del progetto	€ 861'000,00

- La perizia si è resa necessaria in quanto in seguito ad approfondimenti tecnici per la realizzazione dei pali è emersa la necessità di ulteriori sondaggi nel terreno per definire meglio le procedure per la realizzazione dei pali risultando più efficace una trivellazione da eseguirsi con escavatore tradizionale anziché con metodo C.F.A. (perforazione ad elica continua). Tale circostanza è stata avvalorata anche dai sondaggi effettuati dal Dott. Geologo Paolo Grimaldi a cui sono stati commissionati con determina dirigenziale n. 199 del 27/05/2011. Inoltre tale perizia è servita all'adeguamento dell'IVA maggiorata dal 20% al 21%.
- Per l'esecuzione di detti lavori sono stati concordati due nuovi prezzi (verbale n. 2 di concordamento nuovi prezzi) e non sono stati concessi giorni suppletivi.
- In definitiva la somma totale autorizzata risulta dal seguente prospetto:

- Importo netto contratto principale	€ 570'155,00
- Importo netto lavori di perizia	<u>€ 16'236,18</u>
Sommano	€ 586'391,18
A disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 274'608,82</u>
TOTALE	€ 861'000,00
- Durante i lavori sono emessi n. 4 SAL e corrisposti all'Impresa i seguenti acconti:

● Certificato di pagamento n. 1 di €	95'400,00
● Certificato di pagamento n. 2 di €	183'000,00
● Certificato di pagamento n. 3 di €	246'700,00
Relativi ai primi tre SAL	<u>525'100,00</u>
- Certificato di pagamento n. 4 di € 58'359,22
Il quarto certificato di pagamento non è stato liquidato in quanto non è pervenuta la fideiussione bancaria di cui all'art. 10.2, richiesta in virtù della comunicazione del 03/06/2013 del Parco del Serio

totale	€	583'459,22
--------	---	------------
- in riferimento al terzo SAL l'Impresa ha apposto riserve sulla contabilità per un importo di € 61.561,78. La stazione appaltante ha accolto parzialmente le riserve riconoscendo all'impresa un importo di € 6.897,20, liquidato con determina n.202 del 22/08/2013. L'Impresa Colosio ha sciolto la riserva, non apponendo alcuna ulteriore riserva nel quarto SAL e firmando il verbale;
- In data 16/07/2013 il direttore dei Lavori Ing. G. Algeri, certifica che i lavori possono considerarsi ultimati alla stessa data, in seguito ai riscontri in contraddittorio tra l'Impresa e

il Direttore dei Lavori, dai quali risulta che le opere oggetto di contratto sono da ritenersi completamente ultimate e preso atto che l'Impresa Colosio, con comunicazione prot. N. 2697 del 26/07/2013 trasmesso via PEC. ritiene di non essere in possesso dei requisiti tecnici per l'esecuzione delle opere specialistiche finalizzate alla realizzazione del sistema di smorzamento della passerella, opere prescritte dal Collaudatore strutturale.

- In data 29/07/2013 il Direttore dei Lavori Ing. G. Algeri, consegna il conto finale e sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo così specificato :

Importo netto dei lavori a seguito di perizia	€ 586'391,18
Da cui sono stati dedotti i certificati di acconto già emessi	
1° in data 07/07/2011	€ 95'400,00
2° in data 05/12/2011	€ 183'000,00
3° in data 25/06/2012	<u>€ 246'700,00</u>
Sommano	€ 525'100,00
- Per il sue esposto conto finale il credito all'Impresa ammonta a :
- Importo finale € 586'391,18
- Certificati di acconto (1+2+3 SAL) € 525'100,00
- Credito dell'Impresa € 58359,22 +
- € 2'931,96
- € 61'291,18
- La somma autorizzata per i lavori a base di contratto è di : € 586'391,18
- La somma spesa, come risulta dal conto finale è di: € 586'391,18
- Non si è pertanto avuta nessuna eccedenza rispetto all'importo di progetto così come modificato a seguito di perizia.
- E' stato acquisito il parere dell'Ente Aeroportuale in data 03/12/2012 prot. 24362 fasc. 314 del Comune di Seriate per la realizzazione della passerella.

Visti:

- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
- visto il D.P.R. n. 207 del 2010 ;
- visto il progetto esecutivo, la perizia di variante e gli atti contabili per la realizzazione della Realizzazione della passerella ciclopedonale tra l'Oasi verde "1" e "2" nel Comune di Seriate ,

Considerato:

- che, per quanto i collaudatori hanno potuto appurare, la struttura è stata eseguita in conformità al progetto architettonico e strutturale alla perizia di variante;
- che durante le varie fasi di lavoro, risulta che da parte della Direzione Lavori sono stati eseguiti tutti i controlli indispensabili purché l'opera potesse svilupparsi con la scrupolosa regolarità di esecuzione e nel rispetto e osservanza di tutte le prescrizioni esecutive del progetto medesimo e delle qualità dei materiali impiegati;
- che le opere sono state ben eseguite e prive di evidenti manchevolezze o difetti costruttivi.
- che la struttura è stata sottoposta a prova dinamica atto a verificare il comfort nei confronti delle vibrazioni associate al passaggio dei pedoni, incaricato con determina n. 148 del 22/06/2012 Il Politecnico di Milano, Dipartimento Ingegneria Strutturale Laboratorio Prove

Materiali.

- che il Prof. G. Bezoari ha redatto il collaudo per la verifica degli abbassamenti del manufatto consegnato presso il Comune di Seriate al prot. n. 23063 del 07/10/2013 e consegnato al Parco da parte del Comune stesso in data 04/10/2013, prot. n° 3926/2013/cat. 6/cl. 6.09;
- che il Prof. A. Migliacci, ha redatto il collaudo statico delle strutture in cemento armato e lo ha formalmente inoltrato al Parco del Serio in data 15/10/2013, prot. n° 4042/2013/cat. 6/cl. 6.09, e che il presente certificato di collaudo statico, è emesso sotto le seguenti condizioni:
 1. *L'Amministrazione del Comune di Seriate e l'Ente di Gestione del Parco regionale del Serio provvedano alla diretta sorveglianza del rispetto delle condizioni d'uso che escludono usi podistici in corsa o altri usi impropri della passerella;*
 2. *tali Enti garantiscano la presenza di opportuna segnaletica che specifichi il corretto uso della passerella;*
 3. *l'Amministrazione del Comune di Seriate e l'Ente di gestione del Parco regionale del Serio garantiscano la presenza di opportune barriere che impediscano l'accesso alla passerella in assenza di sorveglianza.*
 4. *Tali vincoli e condizioni potranno essere rimossi solo a seguito del buon esito di un'ulteriore prova dinamica rivolta ad evidenziare l'efficacia del sistema di smorzamento da installare nei riguardi delle vibrazioni.*
- che l'ing. Demetrio Malavenda, in data 21.10.2013, prot. n° 4113/2013/cat. 6/cl. 6.07, ha inoltrato al Parco regionale del Serio il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera "Passerella ciclopeditone di collegamento fra l'Oasi Verde "1" e "2" in Comune di Seriate (BG)", significando che le opere inerenti tale intervento per quanto è stato possibile accertare, sono collaudabili ed in effetti con la presentazione del summenzionato atto, le collauda per l'uso in base al quale è stata progettata e realizzata la costruzione stessa

Visto il verbale di concordamento degli adempimenti a seguito delle suddette prescrizioni, redatto in data 28.10.2013, prot. n° 25390- tit. 6, cl. 5, fasc. 314 del Comunale di Seriate, nel quale gli enti incaricati, nelle persone dei rispettivi responsabili del procedimento, hanno determinato quanto segue:

- 1) *in relazione alla prescrizione n° 1, si conviene che l'amministrazione comunale di Seriate e l'Ente di gestione del Parco regionale del Serio provvederanno alla sorveglianza diretta in caso di manifestazioni tali da prevedere un uso ciclopeditone della passerella; in tali casi sarà assicurata la presenza di personale dedicato alla sorveglianza;*
- 2) *in relazione alla prescrizione n° 2, si specifica che è stata predisposta opportuna segnaletica che specifica il corretto utilizzo della passerella conformemente alla prescrizione di collaudo;*
- 3) *in relazione alla prescrizione n° 3, si specifica che è stata installata una barriera mobile che viene rimossa per l'utilizzo della passerella, solo durante la sorveglianza del parco Oasi Verde, questa assicurata dall'amministrazione comunale;*
- 4) *in relazione alla prescrizione n° 4, si specifica che è stato conferito incarico per la progettazione esecutiva del sistema di smorzamenti; attualmente il progetto è in fase di approvazione da parte degli enti;*

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle determinazioni e prescrizioni emerse dal collaudo statico emesso dal prof. A. Migliacci, ed in particolare:
 - 1) *L'Amministrazione del Comune di Seriate e l'Ente di Gestione del Parco regionale del Serio provvedano alla diretta sorveglianza del rispetto delle condizioni d'uso che escludono usi podistici in corsa o altri usi impropri della passerella;*
 - 2) *tali Enti garantiscano la presenza di opportuna segnaletica che specifichi il corretto uso della passerella;*
 - 3) *L'Amministrazione del Comune di Seriate e l'Ente di gestione del Parco regionale del Serio garantiscano la presenza di opportune barriere che impediscano l'accesso alla passerella in assenza di sorveglianza.*
 - 4) *Tali vincoli e condizioni potranno essere rimossi solo a seguito del buon esito di un'ulteriore prova dinamica rivolta ad evidenziare l'efficacia del sistema di smorzamento da installare nei riguardi delle vibrazioni.*

- 2) Di prendere altresì atto del concordamento degli adempimenti conseguenti alle prescrizioni, di cui al verbale di concordamento, redatto dai responsabili del procedimento della stazione appaltante e del Comune di Seriate in data 28 ottobre 2013, prot. comunale n° 25390/tit. 6/cl. 5/fasc. 314 nel quale si determina quanto segue:
 - 1) *in relazione alla prescrizione n° 1, si conviene che l'amministrazione comunale di Seriate e l'Ente di gestione del Parco regionale del Serio provvederanno alla sorveglianza diretta in caso di manifestazioni tali da prevedere un uso ciclopodistico della passerella; in tali casi sarà assicurata la presenza di personale dedicato alla sorveglianza;*
 - 2) *in relazione alla prescrizione n° 2, si specifica che è stata predisposta opportuna segnaletica che specifica il corretto utilizzo della passerella conformemente alla prescrizione di collaudo;*
 - 3) *in relazione alla prescrizione n° 3, si specifica che è stata installata una barriera mobile che viene rimossa per l'utilizzo della passerella, solo durante la sorveglianza del parco Oasi Verde, questa assicurata dall'amministrazione comunale;*
 - 4) *in relazione alla prescrizione n° 4, si specifica che è stato conferito incarico per la progettazione esecutiva del sistema di smorzamenti; attualmente il progetto è in fase di approvazione da parte degli enti;*

- 3) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico l'invio della presente deliberazione al Comune di Seriate, al Comune di Grassobbio, finanziatori dell'opera, nonché al Direttore dei lavori, ing. G. Algeri per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

- 4) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico l'approvazione formale con proprio atto delle risultanze del collaudo degli abbassamenti, del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo, a norme e per effetto di quanto contenuto nel capitolato Speciale d'Appalto;

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa in copia all'Albo dell'Ente Parco del Serio il giorno 05.11.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05.11.2013 al 20.11.2013.

Addì, 05.11.2013

Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Ente Parco del Serio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 05.11.2013

Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra

Copia conforma all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, **05.11.2013**

Il Segretario
Dott. Danilo Zendra

Deliberazione n. 059

COPIA

del 30.10.2013